

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района»
(название муниципальной программы)
ЗА 2024 ГОД <*>



№ п/п	Цели, задачи, мероприятия	Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примеч ание
				план	факт			утверждено	освоено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов										
1.1.	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Ремонт автомобильных дорог (км)	Км	3,932	5,652		Всего, в т.ч.	20632,10	17655,5	
							местный бюджет	332,10	323,8	
							федеральный бюджет	0,00	0,00	
							областной бюджет	20300,00	17331,7	
							внебюджетные средства			
		Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	%	59,9	64,16			0,00	0,00	

Задача 2. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов

2.1.	Мероприятие 1 Содержание лодочных переправ МО «Чаинский район Томской области»	Количество заключенных контрактов	шт.	3	3	Всего, в т.ч.	329,80	329,7
						местный бюджет	329,80	329,7
						федеральный бюджет	0,00	0,00
						областной бюджет	0,00	0,00
						внебюджетные средства	0,00	0,00
2.2.	Мероприятие 2 Содержание пешеходных переходов МО «Чаинский район Томской области»	Количество заключенных контрактов	шт.	1	1	Всего, в т.ч.	288,00	288,00
						местный бюджет	288,00	288,00
						федеральный бюджет	0,00	0,00
						областной бюджет	0,00	0,00
						внебюджетные средства	0,00	0,00
2.3.	Мероприятие 3 Содержание автодорог МО «Чаинский район Томской области»	Количество заключенных контрактов	шт.	4	4	Всего, в т.ч.	5432,20	4837,8
						местный бюджет	5432,20	4837,8
						федеральный бюджет	0,00	0,00
						областной бюджет	0,00	0,00
						внебюджетные средства	0,00	0,00

2.4.	Мероприятие 4 корректировка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах (улицах) общего пользования	Количество заключенных контрактов	шт.	1	1	Контракт заключен со сроком исполнения в 2025 году.	Всего, в т.ч.	50,0	0,00	Контра кт заключ ен со сроком исполн ения в 2025 году.
							местный бюджет	50,0	0,00	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ							Всего, в т.ч.	26732,10	23111,0	
							местный бюджет	6432,10	5779,3	
							федеральный бюджет	0,00	0,00	
							областной бюджет	20300,00	17331,7	
							внебюджетные средства	0,00	0,00	

<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

Подпись руководителя  В.А. Мельников
 Подпись ответственного исполнителя подготовившего отчет  А.В. Пшеничный
 Дата составления отчета 28.02.2025г.
 Дата поступления в отдел 28.02.2025г.
 Вх № 129 Банк Банникова 12

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. из.	Значения показателя муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя
			План	Фактическое значение на конец года	
1	2	3	4	5	6
	Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов:				
1.1.	Ремонт автомобильных дорог (км)	км	3,932	5,652	
1.2.	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	%	59,9	64,16	
	Задача 2. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов:				
2.1.	Содержание лодочных переправ МО «Чаинский район Томской области», количество заключенных контрактов	Шт.	3	3	
2.2.	Содержание пешеходных переходов МО «Чаинский район Томской области», количество заключенных контрактов	Шт.	1	1	
2.3.	Содержание автодорог МО «Чаинский район Томской области», количество заключенных контрактов	Шт.	4	4	
2.4.	Корректировка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах (улицах) общего пользования, количество заключенных контрактов	Шт.	1	1	Контракт заключен со сроком исполнения в 2025 году.

Подпись руководителя _____ В.А. Мельников

Подпись ответственного исполнителя/подготовившего отчет _____ А.В. Пшеничный

Дата составления отчета 28.02.2025г.

Дата поступления в отдел 28.02.2025

Вх № 129 Зам. Банникова