

Таблица № 1

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов Чаинского района»
(название муниципальной программы)
ЗА 1 полугодие 2024 ГОД <*>


№ п/п	Цели, задачи, мероприятия	Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примеч ание
				план	факт			утверждено	освоено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение лодочных переправ в период паводка и обустройство пешеходных переходов										
1.1.	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Ремонт автомобильных дорог (км)	Км	3,932	0	Заключены контракты на выполнение капитального ремонта дорог, срок окончания работ 31 августа 2024 года	Всего, в т.ч.	20741,60	0,00	
							местный бюджет	441,60	0,00	
							федеральный бюджет	0,00	0,00	
							областной бюджет	20300,00	0,00	
							внебюджетные средства			
		Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности	%	59,9	0			0,00	0,00	

		автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)							
Задача 2. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов									
2.1.	Мероприятие 1 Содержание лодочных переправ МО «Чаинский район Томской области»	Количество заключенных контрактов	Ед.	8	10		Всего, в т.ч.	321,50	212,90 ¹
							местный бюджет	321,50	212,90
							федеральный бюджет	0,00	0,00
							областной бюджет	0,00	0,00
							внебюджетные средства	0,00	0,00
	Мероприятие 2 Содержание пешеходных переходов МО «Чаинский район Томской области»						Всего, в т.ч.	1351,80	0,00
2.2.							местный бюджет	1351,80	0,00
							федеральный бюджет	0,00	0,00
							областной бюджет	0,00	0,00
							внебюджетные средства	0,00	0,00
	Мероприятие 3 Содержание автодорог МО «Чаинский район Томской области»						Всего, в т.ч.	4747,80	1964,00
2.3.							местный бюджет	4747,80	1964,00
							федеральный	0,00	0,00


	бюджет			
	областной бюджет	0,00	0,00	
	внебюджетные средства	0,00	0,00	
	Всего, в т.ч.	27162,70	2176,90	
	местный бюджет	6862,70	2176,90	
	федеральный бюджет	0,00	0,00	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	областной бюджет	20300,00	0,00	
	внебюджетные средства	0,00	0,00	

<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

Подпись руководителя  В.А. Мельников

Подпись ответственного исполнителя подготовившего отчет  А.В. Пшеничный

Дата составления отчета 01.07.2024

Дата поступления в отдел 19.07.2024  Пшеничный

61 N 109 от 19.07.2024.