


УТВЕРЖДАЮ

"15" января 2021 г.

Начальник отдела по земельным, имущественным
и градостроительным вопросам  В.А.Мельников

Руководитель субъекта бюджетного планирования

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Чаинский район»

(наименование программы)

отдела по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Дата проведения мониторинга 15 января 2021 г.

Характеристика Программы					
1.	Цели и задачи Программы	Создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан в жилых помещениях специализированного жилищного фонда муниципального образования «Чаинский район»			
2.	Коды бюджетной классификации	Подраздел, раздел	Целевая статья	Вид расходов	
		0501	8950100000	244	
		0501	5110063010	244	
3.	Объем финансирования (тыс. руб.)	План	Факт	Отклонение	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	0501 8950100000 244	488,90741	488,90741	-	-
	в том числе по годам				
	2019 год	488,90741	488,90741	-	-
	2020 год	0,0	0,0	-	-
	2021 год	0,0	0,0	-	-
4.	Показатели результатов деятельности	План	Факт	Отклонение	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию

					Программы
4.1.	Количество отремонтированных жилых помещений (ед.)				
	2018 год	5	5	x	x
	2019 год	5	5	-	-
	2020 год	0	0	-	-
	2021 год	0	0	-	-
4.2.	Доля отремонтированных жилых помещений от общего количества жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте (%)				
	2018 год	16	16	-	-
	2019 год	3	15	-	-
	2020 год	0	0	-	-
	2021 год	0	0	-	-
4.3.	Количество жалоб жильцов ремонтируемых помещений на условия проведения и качество ремонта (жалоба)				
	2018 год	0	0	-	-
	2019 год	0	0	-	-
	2020 год	0	0	-	-
	2021 год	0	0	-	-
5.	Показатели эффективности Программы общественной реализации	План	Факт	Отклонение	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
5.1	Количество жилых помещений, приведенных в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов	0	0	-	-
5.2	Доля отремонтированных жилых помещений СЖФ от общего	0	0	-	-

	количества жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте СЖФ МО «Чаинский район»				
6.	Показатели экономической эффективности реализации Программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	Объем финансирования Программы/ Количество жилых помещений, приведенных в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов	0	0	-	-