

УТВЕРЖДАЮ

"10" ноября 2020г.

Начальник отдела по земельным, имущественным

и градостроительным вопросам В.А.Мельников

Руководитель субъекта бюджетного планирования

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Содержание и ремонт жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Чаинский район»

(наименование программы)

отдела по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Дата проведения мониторинга 4 квартал

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности							Объем бюджетных расходов (тыс. руб.)			
			Наименование показателя	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение в %	Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Предложения по повышению результативности программы	код классификации	плановое значение	фактическое значение	отклонение (%)
1	Замена сантехники по адресу: с. Подгорное ул. 60 лет ВЛКСМ д. 27-7	в течение года	количество отремонтированных жилых помещений	шт.	1	1	0	-	-	05018950100000244	69,8192	69,8192	0
2	Замена входной двери, квартира по адресу: с. Подгорное, ул. Тракторная 8-7	в течение года	количество отремонтированных жилых помещений	шт.	1	1	0	-	-	05018950100000244	22,027	22,027	0
3	Объединение квартир	в течение	количество	шт.	1	1	0	-	-	05018950100000	157,8876	157,8876	0

	кладка отопительной печи по адресу: с. Подгорное, ул. Победа д. 15, кв. 5-6.	года	отремонт и рованны х жилых помещен ий							244			
4	Объединение квартир и кладка отопительной печи по адресу: с. Подгорное, ул. Победа д. 15, кв. 3-4.	в течение года	количество отремонти рованны х жилых помещен ий	шт.	1	1	0	-	-	0501895 0100000 244	157,887 6	157,8 876	0
5	Замена оконных блоков по адресу: с.Чемондаевк а, ул. Тракторная, 1	в течение года	количество отремонти рованны х жилых помещен ий	шт.	1	1	0	-	-	0501895 0100000 244	81,2860 1	81,28 601	0
Итого по программе				шт.	5	5	0	-	-	0501895 0100000 244	488,907 41	488,9 0741	0

Подпись ответственного исполнителя подготовившего отчет

Исполнитель А.В. Тимф

Дата составления отчета 10.01.2020г.